

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel : Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB  
Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

REGIE DER GEBOUWEN Vlaanderen Regio West

Oude Gentweg 75A  
B-8000 Brugge  
België

**• Onze referenties**

Verslag nr : GEN/16/13313196/00/NL

Contract Ref. : 1151276/20000

**• Uw referenties**

Ref.: EC 180705 260300 051 001 310940/

**INHOUDSOPGAVE**

- LS-Financien-Trappistenweg 79-Poperinge	CLT/13313196/000/00
- LS - Trappistenweg 79 Poperinge	WRK/13313196/000/00
- Bijlage Bijlage Trappistenweg 79 Poperinge	WRK/13313196/001/00
- Bijlage Document "Weigering controle"	WRK/13313196/002/00

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Tom Cauwelier, Elektriciteit

• Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN/16/13313196/00/NL/000

Contractref.: /9237001/1151276/20000

• Uw gegevens  
 Ref: EC 180705 260300 051 001 310940

• Interventiegegevens  
 Plaats: Financien  
 Trappistenweg 79  
 8970 Poperinge  
 Datum: 10/10/2018  
 Uitgevoerd door: Maarten Bentein (1348)

REGIE DER GEBOUWEN  
 Vlaanderen Regio West  
 Oude Gentweg 75A  
 8000 Brugge

## VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### INSTALLATIE: Woning

*NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.*

*Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.*

### BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

### INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

### BESLUIT

- De in dit verslag beschreven installatie voldoet niet aan de hierboven vermelde voorschriften. Wij blijven te uwer beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de werkzaamheden die nodig zijn om de installatie in overeenstemming te brengen, uitgevoerd zijn.
- Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Datum van afdruk: 17/10/2018

Aantal blz.: 3

Bijlage(n): 2

Distributie: or. 1-Sophie Van Laere  
 cc. 1-mail: electricitycontrol@buildingsagency.be  
 1-mail: buildingsagency@vincotte.be  
 1-Trappistenweg 79 Poperinge



## I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

### 1. Algemeen

#### **Referentieartikel(s)**

art. 86 AREI - Huishoudelijke elektrische installatie

Art. 278 AREI - Afwijkende Beshikkingen op de bestaande gedeelten van de oude elektrische huishoudelijke installaties waarvan de aanleg was aangevat voor 1 oktober 1981!

#### **Aardingsschema's:**

Schema TT

Plaats(en)/transfo / bron

Tellernr: 6205638 + Teco 25A  
index: 25856

#### **Bedrijfsspanning(en):**

Bedrijfsspanning : 3N400/230V

Plaats(en)

Voedingskabel 4 x 10 XFVB

### 2. Uitwendige invloedsfactoren

### 3. Omschrijving

Plannen en schema's dienen nog voorzien en/of voorgelegd te worden

## II. METINGEN EN PROEVEN

### 1. Aardingssysteem

Bestaand aardingssysteem. Geen uitvoeringsgegevens bekend

Meting losgekoppeld 0.99Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: In kelder naast Teller

### 2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

### 3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

### 4. Diverse

Nihil



### **III. INBREUKEN**

- 1401 Een verzegelbare algemene differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie (art. 86.07 AREI).
- 1501 Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI).
- 1502 Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI).
- 1704 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van calibreerelementen (art. 251.01 AREI).  
( zie bord tuinberging )
- 1218 Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI).  
( slaapkamers vooraan 1ste en 2de verdiep)

### **IV. OPMERKINGEN**

- 1062 Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.

### **V. TABELLEN**

Nihil